



VATTENTÄTA VÄGGSYSTEM

AVTALSNUMMER/LÄGENHETSNUMMER:

Egenkontroll vid montering av Fibo Vattentäta Väggsystem

Monteringssteg		Sign.
1	Du har följt monteringsanvisningen, gjort en okulär besiktning av produkten och endast använt godkända tillbehör vid montering av Fibo.	
2	Fibo panelen har legat plant i rumstemperatur i minst 3 dygn i oöppnad emballering innan montering – längre om de har legat kallt.	
3	Fibo är monterad i rumstemperatur.	
4	Du har kontrollerat att panelen inte är skadad innan du börjar montera	
5	Om du har monterat Fibo direkt på regelverk har de monterats på reglar med CC600mm samt att du har satt horisontala kortlingar på CC 800mm. Där tyngre saker skall monteras på väggen har du förstärkt med kortlingar mellan reglarna.	
6	Har du monterat på bakvägg – har du använt minimum 12mm byggplywood.	
7	Du har skruvat med avstånd 200mm, med den nedersta skruven ca 25mm från skivans nedre kant – och genom sockellisten	
8	Före fogning har alla skivkanter & lister rengjorts från spån, smuts & fett. Alla sågade kanter & underkanterna på skivor i våtzon 1 har smorts med fogmassa.	
9	Du har använt tillräckligt mycket fogmassa i skarvarna & hörnen så att fogmassa har trängt ut i hela plattans längd.	
10	Det är tillräckligt med fogmassa bakom sockellisten, och det är tillräckligt med fogmassa mellan sockellist & skivans underkant.	
11	Hålen för rör genomföringar har en diameter som är 5 mm större än röret och att hålets kanter är smort med godkänd fogmassa.	
12	Överflödigt fogmassa har tagits bort omgående med Fibo Clean spray & Fibo fogkloss, och tvättats omgående med Fibo Wipes för att ta bort ev. «film» från fogmassan i skivskarvarna och inner & ytterhörn samt vid sockellist.	

Ort, Datum_____
Namnteckning, Firmanamn